



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024



CUAUTEPÉC, GRO.

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Formato OP-3



Municipio: H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Guerrero.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
		APO: Agua Potable															
1	Directa	APO: Agua Potable	Ampliación de red de agua potable en calle de la Primaria hacia la Telesecundaria de la localidad de La Dicha, mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	La Dicha	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/DRE/002/AD	Erika Arrazola Martínez	1,522.00	1,790,340.25	1,790,340.25	1,790,340.25	1,790,340.25	1,790,340.25	1,790,340.25	0.00	100.00	100.00
2	Directa	APO: Agua Potable	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle rumbo al panteón, en la localidad de Coacoyulichán, en el mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	Coacoyulichán	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/027/AD	Balvina Gwendolin Gallardo Marín	1,522.00	1,232,311.19	1,232,311.19	1,232,311.19	1,232,311.19	1,232,311.19	1,232,311.19	0.00	100.00	100.00
3	Directa	APO: Agua Potable	Rehabilitación de red de agua potable en calle entronque carretera Cuauhtémoc, El Coquillo, mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	Cuauhtémoc	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/004/AD	Constructora CEMAR S. A. de C. V.	550.00	1,680,418.97	1,680,418.97	1,680,418.97	1,680,418.97	1,680,418.97	1,680,418.97	0.00	100.00	100.00
4	Directa	APO: Agua Potable	Rehabilitación de red de agua potable en calle acceso al Bachilleres en el tramo de Bachilleres hacia la entrada del Boulevard en la localidad de Jalapa mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	Jalapa	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/009/AD	Daniel Alberto García Carmona	1,651.00	1,414,941.12	1,414,941.12	1,414,941.12	1,414,941.12	1,414,941.12	1,414,941.12	0.00	100.00	100.00
5	Directa	APO: Agua Potable	Rehabilitación de cárcamo y equipo de bombeo del sistema de agua en la localidad de El Coquillo mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	El Coquillo	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/022/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	1,522.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00	100.00
6	Directa	APO: Agua Potable	Construcción de obra de captación para el sistema de agua potable por gravedad en la comunidad de San Agustín Cuilutla municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.	San Agustín Cuilutla	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/012/AD	José Pignatey Cruz Herrera	1,650.00	750,019.09	750,019.09	750,019.09	750,019.09	750,019.09	750,019.09	0.00	100.00	100.00
7	Directa	APO: Agua Potable	Construcción de tanque para el almacenamiento del sistema de agua potable en la comunidad de San Agustín Cuilutla municipio de Cuauhtémoc, Guerrero.	San Agustín Cuilutla	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/029/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	1,650.00	1,092,631.50	1,092,631.50	1,092,631.50	1,092,631.50	1,092,631.50	1,092,631.50	0.00	100.00	100.00
8	Directa	APO: Agua Potable	Ampliación de la red de agua potable en calle rumbo al Jardín de Niños en la localidad de El Pabellón mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	El Pabellón	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/007/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	650.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	100.00	100.00
9	Directa	APO: Agua Potable	Rehabilitación de la red de agua entubada en la calle principal de Abocachagüe mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	Abocachagüe	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/015/AD	Félix Benito López	650.00	818,987.65	818,987.65	818,987.65	818,987.65	818,987.65	818,987.65	0.00	100.00	100.00
10	Directa	APO: Agua Potable	Rehabilitación de la red de distribución y equipo de bombeo de agua potable en el cruce de San Antonio, mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	San Antonio	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/020/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	650.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100.00	100.00
11	Directa	APO: Agua Potable	Ampliación de la red de agua potable y obras complementarias en calle 5 de Mayo en la Col. Buena Vista, en Cuauhtémoc, Gro.	Cuauhtémoc	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISMA/PO/017/AD	CAFERS Construcciones S. A. de C. V.	550.00	1,574,399.56	1,574,399.56	1,574,399.56	1,574,399.56	1,574,399.56	1,574,399.56	0.00	100.00	100.00
								Subtotal APO: Agua Potable	13,029,049.33	13,029,049.33	13,029,049.33	13,029,049.33	13,029,049.33	13,029,049.33	0.00		
		DRE: Drenaje y Letrinas															



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024



Municipio: H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Guerrero.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Formato OP-3



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
12	Directa	DRE: Drenaje y Letrinas	Ampliación de la red de drenaje sanitario y obras complementarias en calle de la Telesecundaria rumbo a la Primaria en la localidad de La Dicha, mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	La Dicha	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/D RE/024/AD	Erika Arrazola Martínez	1,651.00	1,163,654.35	1,163,654.35	1,163,654.35	1,163,654.35	1,163,654.35	1,163,654.35	0.00	100.00	100.00	
13	Directa	DRE: Drenaje y Letrinas	Rehabilitación del colector principal del sistema de drenaje sanitario en Cuauhtémoc, Gro.	Cuauhtémoc	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/D RE/032/AD	GRUPO CORPCIT SA. DE CV.	1,651.00	1,105,912.67	1,105,912.67	1,105,912.67	1,105,912.67	1,105,912.67	1,105,912.67	0.00	100.00	100.00	
14	Directa	DRE: Drenaje y Letrinas	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle principal frente al Centro de Salud en Cuauhtémoc, Gro.	Cuauhtémoc	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/D RE/005/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	1,651.00	920,849.18	920,849.18	920,849.18	920,849.18	920,849.18	920,849.18	0.00	100.00	100.00	
								Subtotal DRE: Drenaje y Letrinas	3,190,416.20	3,190,416.20	3,190,416.20	3,190,416.20	3,190,416.20	3,190,416.20	0.00			
IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo																		
15	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo	Construcción de techado en área de impartición de educación física en la Esc. Prim. Rur. Est. Benito Juárez CCT:12EPR00251, perteneciente al mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	El Coquillo	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/BE/021/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	100.00	100.00
								Subtotal IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00		
IBS: Infraestructura Básica del Sector Salud																		
16	Directa	Infraestructura Básica del Sector Salud	Construcción de Centro de Salud en la localidad de El Salto mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	El Salto	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/BS/025/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	0.00	100.00	100.00
								Subtotal IBS: Infraestructura Básica del Sector Salud	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	1,671,832.75	0.00		
URB: Urbanización																		
17	Complementaria	URB: Urbanización	Mejoramiento del alumbrado público en la comunidad de San Agustín Cuilutla perteneciente en el mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	San Agustín Cuilutla	Adjudicación Directa	MC/2020/FAISM/URB/010/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00	100.00
18	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en calle acceso a Bachilleres en la localidad de Jalapa mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	Jalapa	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/001/AD	Rodrigo Adame Salmeron	414.00	1,420,938.42	1,420,938.42	1,420,938.42	1,420,938.42	1,420,938.42	1,420,938.42	1,420,938.42	0.00	100.00	100.00
19	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en calle tramo del Jardín de Niño a La Fábrica, en la localidad de Coacoyulichán, en el mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	Coacoyulichán	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/003/AD	Balvina Gwendolín Gallardo Marín	414.00	1,919,736.33	1,919,736.33	1,919,736.33	1,919,736.33	1,919,736.33	1,919,736.33	1,919,736.33	0.00	100.00	100.00
20	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de puente peatonal y obras complementarias en la calle rumbo al panteón la localidad de San José Las Palmas, mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	San José Las Palmas	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/013/AD	Construcciones KAPXA S. A. de C. V.	650.00	1,350,066.57	1,350,066.57	1,350,066.57	1,350,066.57	1,350,066.57	1,350,066.57	1,350,066.57	0.00	100.00	100.00
	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de guarniciones y banquetas en calle acceso a Bachilleres 4ta. etapa en la localidad de Jalapa mpio. de Cuauhtémoc, Gro.	Jalapa	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/030/AD	Daniel Alberto García Carmona	1,651.00	1,649,368.69	1,649,368.69	1,649,368.69	1,649,368.69	1,649,368.69	1,649,368.69	1,649,368.69	0.00	100.00	100.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUHTÉMOC, GRO. PRESIDENCIA 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUHTÉMOC, GUERRERO. SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUHTÉMOC, GUERRERO. TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUHTÉMOC, GUERRERO. TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUHTÉMOC, GUERRERO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024



Municipio: H. Ayuntamiento de Cuauhtepic; Guerrero.

Formato OP-3



Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero	
22	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle sin nombre en la localidad de La Soledad, mpio. de Cuauhtepic, Gro.	La Soledad	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/18/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	1,450,331.70	1,450,331.70	1,450,331.70	1,450,331.70	1,450,331.70	1,450,331.70	0.00	100.00	100.00	
23	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de cerco perimetral en la Unidad Deportiva rumbo a La Dicha mpio. de Cuauhtepic.	Cuauhtepic	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/023/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	100.00	100.00	
24	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle sin nombre en la Loc. El Libano mpio. de Cuauhtepic, Gro.	El Libano	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/APO/014/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	650.00	1,918,641.84	1,918,641.84	1,918,641.84	1,918,641.84	1,918,641.84	1,918,641.84	0.00	100.00	100.00	
25	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la localidad de Zihuapolya perteneciente al mpio. de Cuauhtepic.	Zihuapolya	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/026/AD	JORGE VLADIMIR BARRIENTOS MENDOZA	3,567.00	740,341.64	740,341.64	740,341.64	740,341.64	740,341.64	740,341.64	0.00	100.00	100.00	
26	Complementaria	URB: Urbanización	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle principal en la localidad de El Llano mpio. de Cuauhtepic, Gro.	El Llano	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/033/AD	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARPEJ, SA DE CV	3,567.00	786,587.44	786,587.44	786,587.44	786,587.44	786,587.44	786,587.44	0.00	100.00	100.00	
27	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de Centro Integral de Residuos en el municipio de Cuauhtepic, Gro.	Cuauhtepic	Administración Municipal		ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	650.00	398,650.24	398,650.24	398,650.24	398,650.24	398,650.24	398,650.24	0.00	100.00	100.00	
28	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico en calle (Carretera vieja) en la Col. La Laja en Cuauhtepic, Gro.	Cuauhtepic	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/016/AD	Feliciano Carrera Garcia	550.00	912,337.98	912,337.98	912,337.98	912,337.98	912,337.98	912,337.98	0.00	100.00	100.00	
29	Complementaria	URB: Urbanización	Pavimentación con concreto hidráulico, en calle en la localidad de El Coquillo, mpio. de Cuauhtepic, Gro.	El Coquillo	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/031/AD	CONSORCIO CONSTRUCTOR REAL LUCENA SA. DE CV.	1,522.00	963,597.55	963,597.55	963,597.55	963,597.55	963,597.55	963,597.55	963,597.55	0.00	100.00	100.00
30	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. Cuauhtepic - Las Parotas.	Las Parotas	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	207,581.90	207,581.90	207,581.90	207,581.90	207,581.90	207,581.90	0.00	100.00	100.00	
31	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. Atrixco - Zihuapolya - San Agustín Cuilutla.	San Agustín Cuilutla	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	610,003.73	610,003.73	610,003.73	610,003.73	610,003.73	610,003.73	610,003.73	0.00	100.00	100.00
32	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. Zihuapolya - La Bocanita.	La Bocanita	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	181,424.70	181,424.70	181,424.70	181,424.70	181,424.70	181,424.70	181,424.70	0.00	100.00	100.00
33	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. Atrixco - Zihuapolya - El Rio (Los Achotes).	Zihuapolya	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/006/AD	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	125.00	970,093.30	970,093.30	970,093.30	970,093.30	970,093.30	970,093.30	970,093.30	0.00	100.00	100.00
34	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. el Coquillo - San Agustín Cuilutla.	El Coquillo	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	350.00	252,753.16	252,753.16	252,753.16	252,753.16	252,753.16	252,753.16	252,753.16	0.00	100.00	100.00
35	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. El Libano - El Salto.	El Libano	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	230.00	311,859.52	311,859.52	311,859.52	311,859.52	311,859.52	311,859.52	311,859.52	0.00	100.00	100.00
36	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. El Pabellón - El Pedregal.	El Pabellón	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	563.00	191,548.22	191,548.22	191,548.22	191,548.22	191,548.22	191,548.22	191,548.22	0.00	100.00	100.00
37	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. cruceo de Cuauhtepic - Huamuchitán.	Huamuchitán	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	589.00	311,049.66	311,049.66	311,049.66	311,049.66	311,049.66	311,049.66	311,049.66	0.00	100.00	100.00
38	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural t.c. El Limón Grande - El Maguey - Paso Salinas - El Canal.	El Maguey	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	648.00	668,783.52	668,783.52	668,783.52	668,783.52	668,783.52	668,783.52	668,783.52	0.00	100.00	100.00
39	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos sacacosechas rumbo a La Cueva del Tigre en la comunidad de Jalapa.	Jalapa	Administración Municipal	-	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	48,681.40	48,681.40	48,681.40	48,681.40	48,681.40	48,681.40	48,681.40	0.00	100.00	100.00
40	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos sacacosechas en Cuauhtepic.	Cuauhtepic	Administración Municipal	-	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	246,767.95	246,767.95	246,767.95	246,767.95	246,767.95	246,767.95	246,767.95	0.00	100.00	100.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GRO
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO.
 SINDICATURA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUAUTEPEC, GUERRERO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2021-2024



Municipio: H. Ayuntamiento de Cuauhtepic; Guerrero.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Formato OP-3



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
41	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos saca cosecha en la localidad de El Pabellón.	El Pabellón	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	375,409.59	375,409.59	375,409.59	375,409.59	375,409.59	375,409.59	0.00	100.00	100.00
42	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural l.c. La Dicha -Tejería - Coacoyulichán.	La Dicha	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	144,893.05	144,893.05	144,893.05	144,893.05	144,893.05	144,893.05	0.00	100.00	100.00
43	Complementaria	URB: Urbanización	Rehabilitación de camino rural l.c. Miramar - La Bocana.	Miramar	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	134,280.03	134,280.03	134,280.03	134,280.03	134,280.03	134,280.03	0.00	100.00	100.00
44	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos sacacosecha de Coacoyulichán.	Coacoyulichán	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	427,272.35	427,272.35	427,272.35	427,272.35	427,272.35	427,272.35	0.00	100.00	100.00
45	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos sacacosecha en San Agustín Cuilutla.	San Agustín Cuilutla	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	398,299.13	398,299.13	398,299.13	398,299.13	398,299.13	398,299.13	0.00	100.00	100.00
46	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos sacacosecha en la localidad de El Libano.	El Libano	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	191,133.87	191,133.87	191,133.87	191,133.87	191,133.87	191,133.87	0.00	100.00	100.00
47	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos sacacosecha en Jalapa.	Jalapa	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	381,859.98	381,859.98	381,859.98	381,859.98	381,859.98	381,859.98	0.00	100.00	100.00
48	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos sacacosechas en la comunidad de Zihuapolya.	Zihuapolya	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	205,588.25	205,588.25	205,588.25	205,588.25	205,588.25	205,588.25	0.00	100.00	100.00
49	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos saca cosecha en la localidad de El Salto.	El Salto	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	181,315.72	181,315.72	181,315.72	181,315.72	181,315.72	181,315.72	0.00	100.00	100.00
50	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos saca cosecha en la localidad de San José Las Palmas.	San José Las Palmas	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	164,244.30	164,244.30	164,244.30	164,244.30	164,244.30	164,244.30	0.00	100.00	100.00
51	Directa	URB: Urbanización	Rehabilitación de caminos saca cosecha en la localidad de San Antonio.	San Antonio	Administración Municipal	-	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	117,193.71	117,193.71	117,193.71	117,193.71	117,193.71	117,193.71	0.00	100.00	100.00
52	Directa	URB: Urbanización	Construcción de camino saca cosecha tramo hacia El Zapote en la localidad de El Salto.	El Salto	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/011/AD	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	693,115.95	693,115.95	693,115.95	693,115.95	693,115.95	693,115.95	0.00	100.00	100.00
53	Directa	URB: Urbanización	Construcción de camino saca cosecha tramo hacia El Guayabo en la localidad de El Salto.	El Salto	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/19/AD	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	555,491.84	555,491.84	555,491.84	555,491.84	555,491.84	555,491.84	0.00	100.00	100.00
54	Directa	URB: Urbanización	Apertura de camino saca cosecha en La Seiba en la localidad de Zihuapolya mpio. de Cuauhtepic, Gro.	Zihuapolya	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/008/AD	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	498,059.28	498,059.28	498,059.28	498,059.28	498,059.28	498,059.28	0.00	100.00	100.00
55	Directa	URB: Urbanización	Apertura de camino saca cosecha tramo hacia El Mango en la localidad de El Salto.	El Salto	Adjudicación Directa	MC/2022/FAISM/URB/028/AD	GISA del Pacifico S. A. de C. V.	3,567.00	761,987.91	761,987.91	761,987.91	761,987.91	761,987.91	761,987.91	0.00	100.00	100.00
56	Directa	URB: Urbanización	Construcción de camino saca cosecha en la localidad de El Pabellón mpio. de Cuauhtepic Gro.	El Pabellón	Administración Municipal	-	Erika Arrazola Martínez	3,567.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00
57	Directa	URB: Urbanización	Rastreo de camino saca cosecha en la localidad de La Soledad mpio. de Cuauhtepic Gro.	La Soledad	Administración Municipal	-	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	418,987.67	418,987.67	418,987.67	418,987.67	418,987.67	418,987.67	0.00	100.00	100.00
58	Directa	URB: Urbanización	Construcción de camino saca cosecha en la localidad de San José las Palmas mpio. de Cuauhtepic Gro.	San José	Administración Municipal	-	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	400,000.01	400,000.01	400,000.01	400,000.01	400,000.01	400,000.01	0.00	100.00	100.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUHTEPEC, GUERRERO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024



Municipio: H. Ayuntamiento de Cuauhtepac; Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
 Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

Formato OP-3



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
59	Directa	URB: Urbanización	Construcción de camino saca cosecha en la localidad de San Antonio mpio. de Cuauhtepac Gro.	San Antonio	Administración Municipal	-	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	100.00
60	Directa	URB: Urbanización	Rastreo de camino saca cosecha en la localidad de Estero del Marques - Cachumbo mpio. de Cuauhtepac Gro.	Estero del Marques	Administración Municipal	-	ISYCA Construcciones y Proyectos S. A. de C. V.	3,567.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	100.00
		Gastos Indirectos						Subtotal URB: Urbanización	25,116,278.10	25,116,278.10	25,116,278.10	25,116,278.10	25,116,278.10	25,116,278.10	0.00		
62	Gastos Indirectos	Gastos Indirectos	Arrendamiento de vehículos para la verificación y el seguimiento de las obras realizadas con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio 2022 en el mpio. de Cuauhtepac.	Cuauhtepac	Administración Municipal	-	Rosa Elvia Carrizosa Silva	3,567.00	956,003.62	956,003.62	956,003.62	956,003.62	956,003.62	956,003.62	0.00	100.00	100.00
								Gastos Indirectos	956,003.62	956,003.62	956,003.62	956,003.62	956,003.62	956,003.62	0.00		
								Total	44,813,580.00	44,813,580.00	44,813,580.00	44,813,580.00	44,813,580.00	44,813,580.00	0.00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPAC, GUERRERO.
 PRESIDENCIA
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPAC, GUERRERO.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPAC, GUERRERO.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPAC, GUERRERO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPAC, GUERRERO.
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 2021 - 2024



Municipio: H. Ayuntamiento de Cuauhtepic; Guerrero.
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Formato OP-3



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) Rendimientos Financieros.

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero	
		URB: Urbanización																
61	Directa	URB: Urbanización	Compra de pintura para rehabilitación de baños en el Jardín de Niños Rubén Mora en la cabecera municipal de Cuauhtepic, Gro.	Cuauhtepic	Administración Municipal	-	Bricia Arhette Dimayuga Barrios	3,567.00	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	0.00	100.00	100.00
							Subtotal URB: Urbanización		5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	0.00		
							Total		5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	5,768.25	0.00		



Autorizo:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPIC, GRO.
 PRESIDENCIA
 2021 - 2024



Vo. Bo:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPIC, GUERRERO.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024



Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPIC, GUERRERO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024



Elaboró:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPIC, GUERRERO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2021-2024



Revisó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 CUAUHTEPIC, GUERRERO.
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
 2021 - 2024